



CONECTA 2025

BY CALIDAD CLOUD



CALIDAD
CLOUD



PROMET

TRANSFORMAMOS LA FORMA DE HABITAR PARA VIVIR MEJOR



“Desde la Fábrica, a las alturas del primero en su tipo en Chile”

Proyecto Nueva Torre Habitacional

Nodo Hilton HAYYT / CODELCO DIVISION ANDINA





Hitos históricos

📍 **Fundado**
en 1988 en Santiago.

📍 **1.300**
trabajadores en promedio.

📍 **+ 3.500.000 mt²**
construidos en infraestructura modular.

📍 **+ USD \$130 millones**
al año.

1988

Fundación
PROMET

1992

Campamento
Quebrada
Blanca

2002

Hotel
Calama

2015

Certificación
Trinorma ISO

Hoteles
Coya y
Mejillones

2020

Incorporación
de Grupo
Cintac

2021

Promet Rental
y Promet
Habitacional

2023

1er lugar
Modular
Building
Institute

2024

Obtención
sello PRO
C.Ch.C.

2025

Obtención
Cuadro de
Honor CCHC 6
Estrellas





TRANSFORMAMOS LA FORMA DE HABITAR PARA VIVIR MEJOR



78 años
de historia



Líderes en
los materiales
críticos para la
descarbonización



1 de los mayores
Propietarios
de concesiones
mineras



3er mayor
operador portuario
de Chile



Operaciones
en Chile, Perú y
Argentina



Una empresa
que es parte del



Dow Jones
Sustainability Indexes



INFRAESTRUCTURA



DIVISIÓN MODULAR



DIVISIÓN INDUSTRIAL



Una solución a cada reto



Minería




Energía



Construcción





Otras industrias





Edificio Híbrido, primero en su tipo en Chile




Prefabricados de **Hormigón Pretensado** + **infraestructura interior modular** producidos en fabrica Chacabuco, todo, controlado desde el proveedor de hormigones hasta el montaje en terreno con **Calidad Cloud**.



Edificio Híbrido, Primero en su tipo en Chile

Los números del proyecto

- Capacidad de 382 camas, distribuidas en 24 dormitorios por piso (02 camas por dormitorio),
- +400 Camiones con estructuras prefabricadas, módulos, materiales, etc.
- +1200 m³ de hormigón prefabricado.
- +130 T de Enfierraduras Insitu.
- +120.000 HH directas



Control y trazabilidad en tiempo real

Gracias al uso de **Calidad Cloud** como plataforma corporativa en Chile y Peru, hoy, tenemos el control de las etapas de producción interna y externa (Proveedores), montaje y entrega al Cliente de manera digital, además de datos, que nos permiten contar con KPI'S


Fichas de Control / Estadísticas de Hormigón






Pretensados de Hormigón/ Proveedor - TENSACON

[illegible]


| | |
|---|-----------|
| M Desempeño/Retardante 22/06/2025 10:44:21 DIESO 0905702AGA - Inspector De Calidad PROMET | Cumple |
| M Ductos 22/06/2025 10:44:21 DIESO 0905702AGA - Inspector De Calidad PROMET | Cumple |
| M Multidato 22/06/2025 10:44:21 DIESO 0905702AGA - Inspector De Calidad PROMET | Cumple |
| Hormigonado | |
| M Tipo Hormigón 22/06/2025 10:44:21 DIESO 0905702AGA - Inspector De Calidad PROMET | Cumple |
| M N° de Muestra TC 22/06/2025 10:44:21 DIESO 0905702AGA - Inspector De Calidad PROMET | No aplica |
| M Cono (cm) 22/06/2025 10:44:21 DIESO 0905702AGA - Inspector De Calidad PROMET | No aplica |
| M Laboratorio Externo (SI o NO; indicar en comentarios) 22/06/2025 10:44:21 DIESO 0905702AGA - Inspector De Calidad PROMET | No aplica |
| M VMB Lab. 22/06/2025 10:44:21 DIESO 0905702AGA - Inspector De Calidad PROMET | No aplica |
| M Vibrado 22/06/2025 10:44:21 DIESO 0905702AGA - Inspector De Calidad PROMET | No aplica |
| M Encarpado/Curado 22/06/2025 10:44:21 DIESO 0905702AGA - Inspector De Calidad PROMET | No aplica |
| M Control de Cono (a) NCh 3113 o NCh 1819; indicar en los comentarios) 22/06/2025 10:44:21 DIESO 0905702AGA - Inspector De Calidad PROMET | No aplica |
| Observaciones generales del sitio de obras | |
| Firma de participantes | |
| <p>Firma validada y autorizada por cada usuario. Equivalen a la representación electrónica de Firmas en papel y Mipic. Solo se inscriben Firmas con Mipic.</p> | |
|  <p>C. DSO BROSTAGRA Inspector De Calidad PROMET 02/07/2025</p> | |




Producción de Modulos / Planta Chacabuco - PROMET

| | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|-------------------|
|  | | FABRICACION ARQUITECTURA - B250172, TODO EL MODULO | | Fecha creación |
| | | 1469 CDA EDIFICIO CAMPAMENTO HILTON | | 12/09/2025, 12:43 |
| Autos | Revisada | Fecha de impresión | 24/11/2025, 16:54 | |
| Etapa | Etapa 1 - Línea 2 | Creador | Luis García - Coordinador de Unidad | |
| Ubicación | PS 5 B | Ejecutor | Promet Servicios | |
| Código Ficha | 97250 | Revisor | Carlos Vianco - Capataz | |
| Plantilla | 280912325 o 334992025 | Inspector | SIT 2016021 | |
| Plano/Version | sin valor no planificado | Calificación | sin asignar | |
| Revisión ITG | 5 iteraciones | | | |
| Resumen | Carlos Vianco - Capataz 12/09/2025, 12:43:02 | | | |
| Estado final: 00000000000000000000 | | | | |
| FABRICACIÓN ARQUITECTURA | | | | |
| N | Ítem del módulo o chasis | Cumple | | |
| 12/09/2025, 12:43:02 | Carlos Vianco - Capataz | | | |
| N | Inst. revestimiento contrapiso (Ac. Galv.) | Cumple | | |
| 12/09/2025, 12:43:02 | Carlos Vianco - Capataz | | | |
| N | Inst. lana de vidrio/ Inst. barrera de vapor | Cumple | | |
| 12/09/2025, 12:43:02 | Carlos Vianco - Capataz | | | |
| N | Inst. terciado de piso | Cumple | | |
| 12/09/2025, 12:43:02 | Carlos Vianco - Capataz | | | |
| N | Inst. masilla y lijado | Cumple | | |
| 12/09/2025, 12:43:02 | Carlos Vianco - Capataz | | | |
| N | Lijado y limpieza | Cumple | | |
| 12/09/2025, 12:43:02 | Carlos Vianco - Capataz | | | |
| N | Inst. y aplicación de pegamento | Cumple | | |
| 12/09/2025, 12:43:02 | Carlos Vianco - Capataz | | | |
| N | Inst. de revestimiento utilitas | Cumple | | |
| 12/09/2025, 12:43:02 | Carlos Vianco - Capataz | | | |
| N | Corte de bordos y excesos | Cumple | | |
| 12/09/2025, 12:43:02 | Carlos Vianco - Capataz | | | |
| N | Aplanado y terminación | Cumple | | |
| 12/09/2025, 12:43:02 | Carlos Vianco - Capataz | | | |
| N | Unión de revestimiento vinílico | Cumple | | |
| 12/09/2025, 12:43:02 | Carlos Vianco - Capataz | | | |
| Observaciones generales: Sin observaciones | | | | |

Subido por: Carlos Vianco - Capataz
12/09/2025, 12:43:02



Subido por: Carlos Vianco - Capataz
12/09/2025, 12:43:11



Subido por: Carlos Vianco - Capataz
12/09/2025, 12:43:40




Subido por: Carlos Vianco - Capataz
12/09/2025, 12:43:27



Subido por: Carlos Vianco - Capataz
12/09/2025, 12:43:44



Subido por: Carolina Miranda - Jefa de Calidad
20/07/2025, 12:11:18



Subido por: Carolina Miranda - Jefa de Calidad
20/07/2025, 12:11:11



Subido por: Carolina Miranda - Jefa de Calidad
20/07/2025, 12:11:11



Subido por: Carolina Miranda - Jefa de Calidad
20/07/2025, 12:11:11



Subido por: Carolina Miranda - Jefa de Calidad
20/07/2025, 12:11:11




Subido por: Carolina Miranda - Jefa de Calidad
20/07/2025, 12:11:11





| PRO-C-CE-003 PROTOCOLO COLOCACIÓN EMPLANTILLADO + Núcleo central en ejes AB entre 6-9, Edificio | | | | Fecha creación | |
|---|---|--------------|--|------------------------|---------------------------|
| Sistema 06130 - Subsistema 06130-8 - Edificio Torre Nueva | | | | 11/04/2025, 12:54 | |
| Estado | Finalizado | Fecha cierre | 22/06/2025, 12:51 | Fecha de inspección | 20/06/2025, 12:14 |
| Equipo | Civil | Grupos | DESDO OROSTIZAGA - Inspector de Calidad PROMET | | |
| Ubicación | Edificio | Inspección | Promet Servicio | | |
| Calificación | 3175 | Revisor | Pablo, y Adria - Jefe de Torre Nueva PROMET | | |
| Finalizado | 31/06/2025 a 03/07/2025 | Inspector | DESDO OROSTIZAGA - Inspector de Calidad PROMET | | |
| Finalización | 450023027-06130-00305-00002 | Calificación | + Valentin, Jose - ITD Calidad + Rodrigo, Andres - ITD Civil + Marco, Carlos | | |
| Revisión PM | Rodrigo Hernández - ITD Civil (20/06/2025, 12:45:17) | | | | |
| Sin seguir | DESDO OROSTIZAGA - Inspector de Calidad PROMET (06/07/2025, 14:33:06) Rodrigo, y Adria - Jefe de Torre Nueva PROMET - (11/04/2025, 12:54:12) | | | | |
| | | Completado | 100% | No aplica | Observaciones |
| Verificación/observación | | | | | |
| N Superficies terminadas suficientemente plana | | ✓ | | | |
| 20/06/2025, 12:47:17 Rodrigo Hernández - ITD Civil | | | | | |
| 20/06/2025, 12:54:12 Completado + Valentin, Jose - Jefe de Torre Nueva PROMET | | | | | |
| N Verificación NSF | | ✓ | | | |
| 20/06/2025, 12:47:17 Rodrigo Hernández - ITD Civil | | | | | |
| 20/06/2025, 12:54:12 Completado + Valentin, Jose - Jefe de Torre Nueva PROMET | | | | | |
| 20/06/2025, 12:54:12 Completado + Rodrigo, Andres - Inspector de Calidad PROMET | | | | | |
| Verificaciones previas | | | | | |
| N Sobreexposición adecuada | | ✓ | | | |
| 20/06/2025, 12:47:17 Rodrigo Hernández - ITD Civil | | | | | |
| 20/06/2025, 12:54:12 Completado + Valentin, Jose - Jefe de Torre Nueva PROMET | | | | | |
| 20/06/2025, 12:54:12 Completado + Rodrigo, Andres - Inspector de Calidad PROMET | | | | | |
| N Superficie sin sobresaltos | | ✓ | | | area libre de sobresaltos |
| 20/06/2025, 12:47:17 Rodrigo Hernández - ITD Civil | | | | | |
| 20/06/2025, 12:54:12 Completado + Rodrigo, Andres - Inspector de Calidad PROMET | | | | | |
| 20/06/2025, 12:54:12 Completado + Valentin, Jose - Jefe de Torre Nueva PROMET | | | | | |
| 20/06/2025, 12:54:12 Completado + DESDO OROSTIZAGA - Inspector de Calidad PROMET | | | | | |
| N Catavaca u otros elementos que indiquen el NSF | | ✓ | | | |
| 20/06/2025, 12:47:17 Rodrigo Hernández - ITD Civil | | | | | |
| 20/06/2025, 12:54:12 Completado + Valentin, Jose - Jefe de Torre Nueva PROMET | | | | | |
| 20/06/2025, 12:54:12 Completado + DESDO OROSTIZAGA - Inspector de Calidad PROMET | | | | | |




D. EGO OROGOTENGA
Membre du Comité PROMET
S&S&S&S

6 Años en una Pagina

+66.000 Dólares

Por ahorro de papel y tinta





+15

Proyectos Registrados en
Planta de producción

+4000

Módulos controlados en
Planta de Producción



+5

Proyectos donde el
Proveedor
se ha integrado




+2

Proyectos donde ha
participado el **Cliente**

+175.000 m2

Controlados en **Planta y Montaje**



+6

Proyectos Registrados en
**Terreno / Montaje y
Construcción**



+550.000

Hojas de papel ahorradas



+62

Arboles Rescatados



+550 m3

Agua Ahorrada

Calidad Cloud en Terminos Ambientales y Costo



GRACIAS



www.promet.cl

lvaldebenito@promet.cl